

Cunewalder Baustellenkalender für das Jahr 2017 - Beauftragte Leistungen

| Lfd. Nr. | Baumaßnahme | Auftraggeber | Baukosten | Förderung durch | Baufirma | Baubeginn | vorr. Bauende |
|----------|---|-----------------------------------|---|--|--|------------|---|
| 1 | Umstellung/Erweiterung Telekom-Ortsnetz Cunewalde für Breitbandversorgung bis 100 MB in 3 Bauabschnitten | Telekom | offen | ohne | Fa. Herwig (Obersdorf) und weitere i. A. Telekom | März 2016 | Februar 2018, weitere Projekterläuterungen siehe CBZ 8/2017 und Homepage www.cunewalde.de |
| 2 | Erweiterung Erdgasnetz in Ortslage Weigsdorf-Köblitz bis Mittelcunewalde | ENSO Netz | offen | ohne | verschiedene AN im Auftrag ENSO | März 2016 | Dezember 2017, abhängig vom Eingang der Hausanschlussanträge der Kunden |
| 3 | S 115 Ausbau Radweg 2. BA (ehem. Bahnlinie) Instandsetzung Entwässerung zum Cunewalder Wasser/Ortslage | Freistaat Sachsen (LASuV Bautzen) | 101.275,08 € | Freistaat Sachsen zu 100 % | STL Löbau | 24.10.2016 | noch offen, z. T. Auftragsweiterung Bereich Sportplatz |
| 4 | Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6775 - Polenzpark + Städtebauförderung Mittelcunewalde SDP - Sanierung Polenzpark | Gemeinde | 770.208,35 € hiervon: 617 T€ Hochwasser 152 T€ Städtebau | Bund/Freistaat zu 100 % (Hochwasser) Bund und Freistaat zu 80 % (Städtebau) | STL Löbau | 01.02.2017 | 30.06.2018 einschließlich Brett + Bleichteich → zeitliche Verzögerung aufgrund aufwendiger Sicherungsmaßnahmen am Mühlteich (Bohrpfähle) |
| 5 | Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6744 - Rückbau Wehranlage + nachhaltiger Umbau und Rückbau Brücke Bereich ehemalige Ölmühle Obercunewalde | Gemeinde | 255.892,99 € | Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013) | E&T GmbH Görlitz, Markersdorf | 02.05.2017 | offen Baumaßnahme unterbrochen |
| 6 | Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6738 - 2. Bauabschnitt KGV Talaue Weigsdorf-Köblitz bis Radweg Brücke Rabinke (BW 70) | Gemeinde | 284.953,89 € | Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013) | WTL Rämisch GmbH Obergurig | 10.04.2017 | Wehrrückbau/Furt/Strecke fertiggestellt; Abschnitt Teilumverlegung mit technologischer Pause 2018 |
| 7 | Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6739 - Rabinke (BW 70) bis BW 65 (Kirchweg) | Gemeinde | 464.806,88 € | Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013) | Steinle Bau GmbH Oschatz/Löbau | 10.04.2017 | Bereich Ufermauer Rabinke vrsl. Jan. 2018; Bereich Apotheke Dez. 2017; Rest fertiggestellt |
| 8 | Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6757 - Elzebach oberhalb Brücke Czornebohstraße - Klipphausen | Gemeinde | 235.632,92 € | Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013) | OCS Kubisch GmbH Lauta | Juni 2017 | vrsl. Dezember 2017 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
| 9 | Erneuerung Heizungsanlage Sporthalle Am Sportzentrum Umstellung Energieträger | Gemeinde | 20.388,71 € | Bund/Länder Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft (75 %) | Heizung- Sanitär Löbau GmbH | 02.10.2017 | 02.11.2017 |
| 10 | Hochwasserschadensbeseitigung 2010 und 2013 Bierweg + Kalter Born-Schwarzer Winkel | Gemeinde | 116.468,30 € | Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Teil Hochwasser 2013) EU/Freistaat zu 90 % (Teil Hochwasser 2010) | Fa. Schmuck- Bau Herrnhut | 01.11.2017 | 20.04.2018 |
| 11 | Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Butterwasser/Teichmühlteich | Gemeinde | 61.850,27 € | EU/Freistaat zu 90 % (Hochwasser 2010) | BauCom GmbH Bautzen | 01.08.2017 | 17.11.2017 |
| 12 | Straßenerneuerung 2017 - Straße Klipphausen (BA 1) | Gemeinde | 75.796,11 € | Freistaat Sachsen (90 %) | OSTEG GmbH Zittau | 09.10.2017 | 30.11.2017 |
| | Summe (gerundet): | | 2.387.273,20 € | | | | |

Gegenüber letzter Ausgabe (CBZ 9/2017) fertiggestellt: Hochwasser 2013 ID-Nr. 6737 (Halbendorf-Bornweg W.-Köblitz), Sanierung Gebäude Gartenstraße 2 (FFW W.-Köblitz) und Heizungsanlage „Blaue Kugel“ → insgesamt ca. 517 T€

Cunewalder Baustellenkalender - Vorankündigungen 2017/2018

| Lfd. Nr. | Baumaßnahme | Auftraggeber | Baukosten (lt. Kostenschätzung) | Förderung durch | Baubeginn geplant | Bauende geplant | Bemerkungen |
|----------|---|--------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 1 | Ersatzneubau Brücke S 115 (BW 10) Höhe Radweg O EZ | Gemeinde | noch offen | Freistaat Sachsen | 2018 | 2018 | mit Behelfsbrücke und Ampelregelung; verschoben auf 2018 (nochmalige Überprüfung Hochwasserabfluss) |
| 2 | Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6759 - (Elze Bereich Kleines Kulturhaus Mündung) | Gemeinde | 130.000,00 € | Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasserschadensbeseitigung 2013) | 1. Quartal 2018 | 2. Quartal 2018 | wasserrechtlichen Genehmigung liegt vor; Vergabebeschluss voraussichtlich GR 12/2017 |
| 3 | Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6755 - (Schönberger Wasser/Bereich Frühlingsberg) | Gemeinde | 370.000,00 € | Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasserschadensbeseitigung 2013) | 1. Quartal 2018 | 2. Quartal 2018 | i. A. von der Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung Vergabe in Vorbereitung |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|
| 4 | Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Czornebohstraße 19 | Gemeinde | 22.000,00 € | Bund + Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 % | offen 2018 | offen 2018 | Zuwendungsbescheid liegt vor |
| 5 | Erneuerung Heizungsanlage Hauptstraße 119 (Umstellung Energieträger) | Gemeinde | 20.000,00 € | Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 % | offen 2018 | offen 2018 | |
| 6 | Revitalisierung kommunales Gebäude Hauptstraße 124 | Gemeinde | 190.000,00 € | Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 % | offen 2017 | offen 2018 | Sanierung Dach und Fassade, Fenster, Ver- und Entsorgungsleitungen; Zuwendungsbescheid liegt vor |
| 7 | Sanierung kommunales Gebäude Schönberg 14 c | Gemeinde | 85.122,67 € | Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 % | offen 2019 | offen 2019 | äußere Gebäudehülle (Fassade, Fenster, brandschutztechnische Ertüchtigung Treppenhaus |
| 8 | Ersatzneubau Straßenbrücke Rabinke (BW 69) | Gemeinde | 271.000,00 € | Land (Hochwasser 2010) 90% Förderung bewilligt (245.000,00 €) | 2018 | 2018 | Verbesserung Abflussverhältnisse: geringe Verlagerung Brücke |
| 9 | Ersatzneubau Stützmauer + Fahrbahn Erlenweg 1-31 | Gemeinde | 475.,000,00 € | Land (Hochwasser 2010) 90% Förderung bewilligt (445.000,00 €) | 2018 | 2018 | |
| 10 | Ausbau S 115 Obercunewalde, Bereich Hauptstraße 218 bis obere Einmündung Polenzstraße einschl. Stützmauer 3.1. | LASuV/ Gemeinde | ca. 810.000,00 € | Straßenbau Land Gehweg Gemeinde (Förderung 90 %) | 2018 (1. BA) | 2019 (2. BA) | Planung fertiggestellt, Finanzierungsvereinbarung in Vorbereitung |
| 11 | Hochwasserschadensbeseitigung 2010 (Schäden 1/61+1762 Bereich Schützenplatz ehem. Jugendherberge | Gemeinde | ca. 232.000,00 € | EU/Freistaat zu 90 % (Hochwasser 2010) | Frühjahr 2018 | Herbst 2018 | Vergabe GR Dezember |